

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX D'EXPLOITATION & DIVERS
EFFECTUES EN DECEMBRE 1945CHANTIERS DE Boeuf-Mort.-

CHANTIER I.-Etant donné l'abandon provisoire de la zone du chantier 12 pour en permettre le repassage des tailings par la Pan mécanique il a été repris le chantier 1 ainsi que des parties avoisinantes. Dans cette zone, on relève deux couches très denses en débris de roches, principalement diorite, très peu de quartz. la partie superficielle, (le végétal) renferme par endroits des traces d'un or assez gros; en avant des chantiers en cours, elle a été travaillée par les bricoleurs vu sa facilité d'exploitation. Ces travaux sont d'ailleurs insignifiants et ont été effectués comme toujours sans méthode. La teneur récupérée a été inférieure à 0gr.7 ce qui est loin d'être une teneur payante à l'heure actuelle étant donné la hausse des salaires de la main d'oeuvre

CHANTIER I c.- Situé ~~xxx~~ parallèlement au chantier ci-dessus, même formation et même teneur récupérée.

CHANTIER I3.- Très peu de terre en place dans le cube traité, parties latéritiques très dures ne renfermant que peu d'or fin. L'or récupéré vient des tailings et la teneur récupérée dans ce repassage a été de 0gr.5.

PAN MECANIQUE.- Marche régulière de l'appareil pendant le mois. Traité 45m³ de tailings à la teneur de 21gr.4 Il s'agit comme précédemment de concentration. Avec les pluies, il n'a pas été possible de poursuivre ce repassage, les parties à reprendre étant constamment inondées.

CHANTIERS DE "BOEUF-MORT".- Si durant tout le temps qu'a duré l'emploi de la main d'oeuvre pénale, les chantiers ont payé leurs frais et quelques fois tous ceux de la brigade de B.M. il n'en est plus de même à présent avec la nouvelle main d'oeuvre et les nouveaux salaires que les circonstances nous ont obligé à pratiquer.

Cela tient aux raisons suivantes:

- 1°- Teneur insuffisante, elle a été de 1gr.09 excavé pour les douze derniers mois
- 2°- Impossibilité de faire du cube pour compenser cette teneur trop basse, la moyenne mensuelle du cube traité par les chantiers pour les douze derniers mois a été de l'ordre de 555m³
- 3°- Insuffisance d'eau pendant 4 ou 6 mois de l'année suivant les saisons.

Cette dernière difficulté n'est pas la principale car même en en tenant compte et en récupérant une teneur moindre que celle de 1gr.09 mais avec un gîte d'allure différente il serait parfaitement possible de travailler avec bénéfice .

La grosse difficulté rencontrée dans l'exploitation du gîte de "Boeuf-Mort" résulte de l'allure du bed-rock. A part les flancs E. et O. qui accusent une légère pente, toute la plus grande surface de de l'éperon est plate et son bed-rock est semblable. Par endroits, le niveau de ce bed-rock est au-dessous de la surface des marécages qui enclavent le plateau ce qui amène inévitablement l'obstruction des canaux de fuite pendant la période d'abattage. De cette situation s'ensuit que la presque totalité du cube mensuel abattu quelques

jours par un chantier demande des semaines pour être amené au sluice et ce, à force de jets de pelle, le sluicing ne pouvant s'opérer faute de pente.

Si nous nous étions trouvés devant un gîte intact l'exploitation aurait certainement été rémunératrice et l'emploi d'un engin mécanique aurait peut-être pu s'imposer, malheureusement, toutes les zones riches du plateau et il y en avait de très riches étant donné ce qui a été récupéré dans les tailings, ont été entièrement bouleversées par les bricoleurs et il ne reste pour ainsi dire rien en fait de couche en place dans ces zones à fortes teneurs.

Ce qui précède à trait uniquement au plateau de E.M. qui comprend la partie occupée par le village actuel, la zone des chantiers anciens est en cours et la partie Sud latéritique jusqu'au premier batardeau Au delà, les possibilités ne sont guère connues, qu'il s'agisse de teneur, réserve et mode d'exploitation.

Il m'a paru nécessaire de rappeler et d'exposer assez succinctement d'ailleurs, les difficultés rencontrées dans l'exploitation du plateau de "Boeuf-Mort" ainsi que les raisons pour lesquelles celle-ci n'est pas payante dans l'état actuel des choses.

MAIN D'OEUVRE. - Rien de particulier à signaler à part l'évacuation de deux St-Luciens sur St-Laurent pour raisons de santé, quelques cas de fièvre sans gravité. Les nouveaux éléments semblent vouloir s'adapter aux travaux des chantiers et si deux ou trois sujets doivent être éliminés on peut compter que le reste sera en mesure de fournir un assez bon rendement.

BOEUF-MORT, le 15 Janvier 1946

COMPTE-RENDU des TRAVAUX D'EXPLOITATIONS & DIVERS
EFFECTUES EN 1945

CHANTIER I2.- Mêmes travaux de repassage. Pass de terre en place dans le cube traité? Teneur récupérée Ogr.75 excavé.

CHANTIER I3.- Pas de tailings dans le cube traité. A part la partie superficielle, couche très latéritisée recouverte d'une sorte de conglomérat formant une véritable cuirasse extrêmement dure à abattre; par suite de cette difficulté, mauvais rendement des piqueurs dans le cube abattu qui a été inférieur à 100 m. Teneur sans changement, Ogr,8 excavé. Toute la partie formant le pied du plateau, versant "Infirmes" est constituée par cette "carrière" qui renferme très peu d'or mais qu'il faut cependant franchir pour permettre l'avancement normal du chantier

PAN MECANIQUE.-Continuation de la reprise de tailings provenant des chantiers SEEMI. Teneur récupérée dans cette concentration, 6gr. Marche régulière de l'appareil avec la matière traitée constituée uniquement par des sables.

Le manque d'eau pendant le mois reste comme précédemment, la grosse difficulté d'exploitation de la zone de "Boeuf-Mort".

PROSPECTION.- Avec la main d'oeuvre St-Lucienne arrivée au début du mois, il a été entrepris la prospection de la partie basse du plateau occupée encore par le village des transportés. Cette prospection a été arrêtée provisoirement étant donné les déflections survenues par la maladie chez les nouveaux éléments.

PRISE D'EAU DE LA CRIQUE "INFIRMES".- La dérivation de cette crique au moyen d'un canal devant amener l'eau au pied du plateau est en voie d'achèvement malgré les difficultés rencontrées pendant la fouille par suite des éboulements provoqués par les anciens travaux des brâcoleurs. indépendamment de l'installation de la moto-pompe, il restera à exécuter le barrage de la crique à seule fin d'en hausser le niveau.

MAIN D'OEUVRE ST.LUCIENNE.- Il n'est pas encore possible de juger de la valeur de ces nouveaux éléments qui dès leur arrivée ont été affectés aux chantiers. En effet ~~xxxxxxx~~ tous ~~xx~~ plus ou moins sérieusement ont été malades par la fièvre et par tous les maux inhérents au changement de climat, de nourriture, d'habitation etc... Deux d'entre eux ont dû être évacués sur P.I. en vue de leur hospitalisation. les déflections pour ce premier mois ont été de l'ordre de 40% env. Bien qu'elle semble assez souple, cette main d'oeuvre montre certaines exigences au point de vue nourriture, logement, cas de maladies et pour toutes choses en général incompatibles avec la vie de brousse ou impossibles à satisfaire dans les circonstances actuelles. Il est à présumer que toutes ces choses s'arrangeront par la suite.

MAIN D'OEUVRE PENALE.- Rien de particulier en ce qui concerne les transportés qui doivent nous être retirés définitivement en fin d'année.

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX D'EXPLOITATION & DIVERS
EFFECTUES EN OCTOBRE 1945CHANTIERS DE "BOEUF-MORT"

CHANTIER I2.- Mêmes travaux de rapassage que les mois précédents.
Pas de terre en place dans le cube traité. Teneur récupérée Ogr.8.

CHANTIER I3.- Reprise de ce chantier pendant seulement les cinq heures de la matinée par suite de l'insuffisance d'eau. Traitement d'anciens tailings. Teneur récupérée Ogr.75.

PAN MECANIQUE.- Continuation pendant le mois de la reprise de tailings provenant des chantiers SEEMI. Teneur récupérée 9gr.6. Comme il a déjà été signalé, il s'agit là d'une concentration des pertes en or fin.

CHANTIERS DE "BOEUF-MORT".- Le manque d'eau en cette saison, n'a pas permis de traiter pendant le mois un cube supérieur à 310 m³. C'est la première difficulté rencontrée pour l'exploitation du plateau de "Boeuf-Mort", elle limite le nombre des chantiers à trois et à deux alors qu'avec les teneurs rencontrées qui sont dans l'ensemble légèrement supérieures au Gr/excavé, il serait nécessaire par l'adjonction de chantiers supplémentaires de traiter un cube beaucoup plus important. Si la nouvelle équipe des St-Luciens reste affectée à "BOEUF-MORT" proprement dit, il est indispensable ainsi que cela a été signalé dans de précédents compte-rendu d'envisager l'installation d'une moto-pompe qui captera l'eau de la crique "Infirmes".

ST.LUCIENS.- Dès leur arrivée vers la fin du mois, ils ont été installés dans leur nouveau village. Une partie sera affectée aux chantiers et l'autre à la prospection de la partie du plateau occupée présentement par le village des transportés à B.M.

Etat sanitaire dans l'ensemble.

BOEUF-MORT, le 10 Novembre 1945

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX D'EXPLOITATION & DIVERS
EFFECTUES EN SEPTEMBRE 1945CHANTIERS DE "BOEUF-MORT".-

CHANTIER I2 a.- Mêmes travaux de repassage que les mois précédents. Pad de terre en place dans le cube traité. Teneur récupérée 0,78.

CHANTIER I2b.- Travaux identiques comportant néanmoins quelques parties solides mais dont la couche sableuse n'a présenté que des traces d'or très fin. Teneur récupérée, 0,6 au m³ excavé.

CHANTIER I3.-Stoppé le 13 Septembre par suit d'insuffisance d'eau.

CHANTIERS I2 & I2 b.- Ces deux chantiers sont toujours situés dans une zone d'anciens travaux qui a été complètement bouleversée par les bricoleurs; les quelques parties solides rencontrées ont toutes été minées au bed-rock sur plusieurs mètres et la couche riche extraite sans qu'il ait été nécessaire d'avoir recours à de très gros et longs travaux de déblai. Il en est de même partout, les gîtes riches ont été massacrés par des travaux effectués sans méthode qui en ont malheureusement et souvent considérablement diminué la valeur.

D'autre part, en ce qui concerne ces deux chantiers, l'allure toujours plongeante du bed-rock et une hauteur de 7 et 8 mètres au front de taille rendent de plus en plus difficile l'avancement des travaux dans cette partie du plateau étant donné l'obligation de rejeter à la pelle pendant des semaines ce qui a été abattu en quelques jours seulement. Il s'ensuit qu'il est impossible de faire du cube étant donné ces difficultés auxquelles s'ajoutent des teneurs en baisse. Un de ces chantiers sera stoppé et l'équipe reprendra les travaux du 13 du flanc des "Infirmes". Quand les disponibilités en eau le permettront, le troisième chantier sera installé dans une zone qui est encore à déterminer.

PAN MECANIQUE.-L'appareil est utilisé dans la reprise des tailings provenant des chantiers S.E.E.M.I. Il est installé à l'extrémité des canaux d'évacuation qui seront eux-mêmes vidés de leurs sables; il traite de ce fait des concentrations qui viennent des pertes en or fin qu'il est quasi impossible de retenir avec les moyens de lavage employés sur les chantiers. Le cube à repasser est évidemment limité mais tant que la teneur demeure payante, l'emploi de l'appareil permet d'améliorer dans une certaine mesure les productions.

VILLAGE "INFIRMES".-Les travaux ont été repris fin Septembre, le montage des carbets est accéléré autant qu'il peut l'être d'ici fin d'Octobre pourront être prêts à recevoir douze à quinze nouveaux travailleurs.

MAIN D'OEUVRE.- Fièvre et fatigue chez certains individus de l'élément pénal, anémie chez d'autres, trois transportés ont été évacués sur St-Laurent dans le courant du mois pour ces diverses raisons. En ce qui concerne les vivres administratifs de la distribution Septembre/Octobre il a rejeté la presque totalité des rations de conserves (canned-beef) par suite de leur mauvais état. Les cantines de P.I. et B.M. ont dû faire l'avance de vivres consommables.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX D'EXPLOITATIONS & DIVERS
EN JUILLET & AOUT (Jusqu'au 23)

CHANTIERS DE "BOEUF-MORT".-

CHANTIER I2.- Mêmes travaux que les mois précédents, repassage d'anciens tailings. Même difficulté résultant du manque de pente du bed-rock. Teneur sans changement.

CHANTIER I2 b.- Chantier en parallèle avec le précédent, travaux et difficultés identiques. Teneur sans changement.

CHANTIER I3.- Travaux de repassage, peu de terre en place; même teneur enregistrée que le mois précédent.

Par suite des éboulements qui ont augmenté notablement le cube à traiter principalement en ce qui concerne le chantier I2 b; le clean-up de ce chantier comptant pour Juillet, n'a pu être effectué que le 22 Août; une inondation causée par de fortes pluies est venue également retarder l'avancement des travaux. Au chantier I2, il a été abandonné provisoirement 70m³ de terres qui compteront dans la production d'Août.

Par suite de ce qui précède, il s'en suit que le cube traité comptant pour la production d'Août sera inférieur à 300m³.

VILLAGE GRIQUE "INFIRMES".- Vers la fin Juillet, sur la rive droite de la crique "Infirmes", à proximité du camp de "Boeuf-Mort", il a été commencé le débroussage d'un emplacement sur lequel doivent être édifiés les carbets d'habitation destinés en premier lieu à la main d'oeuvre étrangère dont il a été question et par la suite au personnel ~~actuel~~ civil actuel quand les travaux d'exploitation nécessiteront son déplacement de "Boeuf-Mort". A ce jour (25 Août), les travaux de débroussage et d'abattage sont terminés, il ne reste que le nettoyage qui sera effectué lorsqu'il sera possible de brûler. La plus grande partie des bois destinés à la construction des carbets sont ~~aux~~ coupés. Une piste reliant ce nouveau village à celle de Boeuf-Mort à Citron est en voie de réalisation.

TRAVAUX DIVERS.- Réfection de toitures de carbets par l'équipe de trois saramacas. Travaux sur la piste, réfection de ponceaux.

MAIN D'OEUVRE.- Rien à signaler. Etat sanitaire bon dans l'ensemble.

BOEUF-MORT, le 25 Août 1945

COMPTE RENDU DES TRAVAUX D'EXPLOITATIONS & DIVERS
EFFECTUES EN AOÛT 1945CHANTIERS DE "BOEUF-MORT"...

CHANTIER I2.- Repassage de 70m³ comportant env. 10m³ de terre en place. Ce cube constitue la portion de terre abandonnée provisoirement ainsi qu'il a été signalé dans le précédent compte-rendu. Teneur de 2 gr,6 étant donné les parties solides rencontrées.

CHANTIER I2 b.- L'abattage ayant repris le 23 Août, il n'a pas été possible d'effectuer un second clean-up après celui du 22/8.

CHANTIER I3.- Mêmes travaux de repassage, pas de couche en place, teneur sans changement, lgr.2 à l'excavé.

Par suite de la diminution du débit des criques alimentant les réserves, les travaux sur les chantiers reprennent depuis une quinzaine de jours à 14 heures. C'ose chaque année pendant la période de sécheresse il sera nécessaire assez prochainement/ ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ de stopper un des trois chantiers du plateau.

VILLAGE CRIQUE "INFIRMES".- Tronçonnage des bois abattus et nettoyage de l'emplacement en attendant les ordres concernant le montage des carbets. La piste reliant ce nouvel emplacement à celle de B.M. à CITRON Est terminée, elle contourne le plateau de "Boeuf-Mort" à l'Est et sa longueur est d'environ 600m. Quelques travaux de terrassement dans une partie assez abrupte longeant la crique "Infirmes" seront nécessaires.

MAIN D'OEUVRE.- Quelques cas de fièvre et d'insolation inhérente à la période des chaleurs comme chaque année. D'autre part, irrégularité au travail de plusieurs éléments de la main d'oeuvre pénale invoquant la fatigue mais pour la plupart raison non fondée.

Pas d'infections parmi la main d'oeuvre civile.

BOEUF-MORT, le 5 Septembre 1945

S.E.E.M.I.REGION DE BOEUF-MORTCOMPTE RENDU DES TRAVAUX D'EXPLOITATION & DIVERS
EFFECTUES EN JUIN 1945CHANTIERS DE BOEUF-MORT

CHANTIER I2.- Installé parallèlement au chant. 12 b. Reprise de tailings avec parties de couche en place B.R. plongeant en amont nécessitant rejets de pelle; venues d'eau importantes. Teneur d'ensemble: 1gr,4.

CHANTIER I2 b.- Continuation repassage de tailings; peu de couche en place, teneur 1gr,4. Venues d'eau gênantes.

CHANTIER I3.- Mêmes travaux de repassage que le mois dernier; très peu de couche en place, teneur en légère baisse: 1gr16

PISTE.- Débroussé de la Piste entre B.M. et Topaze

CAMP.- Réfection de carbets par 3 Saramacas prêtés par P.I.

MAIN D'OEUVRE.- Réintégration du Transporté SAHLA, surpris à laver de la terre prélevée dans un chantier déséquipé. Déménagement du Surveillant Militaire OLMEIRA, muté à St-Laurent et non remplacé (Suite affaire Chacoti-Pérez)
Etat sanitaire: Bon en général.

Boeuf-Mort, le 10 Juillet 1945

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX D'EXPLOITATION & DIVERS
EFFECTUES EN MAI 1945CHANTIERS DE "BOEUF-MORT".-

CHANTIER I2.- Travaux de repassage comportant quelques parties solides à teneur plutôt faible, 1gr.5 env. au b.r. ce qui indique la pauvreté des tailings traités et la teneur de 0 gr.8 pour l'ensemble. Zone abandonnée étant donné sa proximité des habitations, chantier installé parallèlement au 12 b.

CHANTIER I2 b.- Mêmes travaux de repassage, peu de parties solides teneur pour l'ensemble supérieure au gr.

CHANTIER I3.- Reprise de tailings avec parties de couche en place abandonnées probablement en raison de leur dureté à l'abattage. Même proportion de débris de roches, quartz, diorite pouvant atteindre la moitié du cube traité. Teneur récupérée 1 gr.4. Toute cette zone du flanc Est a été très ~~mal~~ retournée presque partout, les parties solides qui restent encore ont été minées, quelques fois sur plusieurs mètres de façon à prélever plus rapidement et le plus possible de matière payante au bed-rock, la couche recouverte d'une véritable cuirasse extrêmement solide portait en effet aux bricoleurs d'effectuer sans trop de risques ce travail de sape.

PISTE.- Débroussage, refecton de ponceaux et empierrement.

MAIN D'OEUVRE.- En dehors de l'affaire OLMETTA⁶ CHACOTI-PEREZ, rien à signaler, état sanitaire bon en ce qui concerne la main d'oeuvre pénale et civile.

Boeuf-Mort, le 8 Juin 1945

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX D'EXPLOITATIONS & DIVERS
EFFECTUES EN AVRIL 1945

CHANTIERS DE "BOEUF-MORT".-

CHANTIER I2.- Continuation des travaux de repassage. Pas de terre en place dans le cube traité.

CHANTIER I2 b.- Reprise de tailings comportant des parties solides approchant en importance la moitié environ du cube traité, couche fortement ~~interstitielle~~ latéritisée, dure à abattre et difficile à laver ce qui explique probablement son abandon par les bricoleurs. Teneurs également moins élevées dans la zone travaillée actuellement.

CHANTIER I3.- Lavage de tailings renfermant la même proportion de débris de carrières provenant des anciens travaux. Même teneur enregistrée. En Mai, l'avancement conduira aux parties solides et il sera plus facile de se rendre compte de la valeur de la zone.

Durant le mois, la marche des trois chantiers n'a pas été régulière étant donné l'insuffisance d'eau certains jours, d'autre part, pour rétablir le rythme des clean-up mensuels, le cube traité a été légèrement réduit.

MAIN D'OEUVRE.- Rien à signaler. Etat sanitaire bon dans l'ensemble.

BOEUF-MORT, le 2 Mai 1945

COMPTE-RENDU DES TRAVAUX D'EXPLOITATION & DIVERS
EFFECTUES EN MARS 1945CHANTIERS DE "BOEUF-MORT".-

CHANTIER II.- Arrêt de ce chantier après avoir effectué le clean-up du 23. Teneur légèrement supérieure à celle enregistrée en Février. L'équipe constitue actuellement celle du chantier 13 du versant des "Infirmes" qui traite uniquement des tailings dont le repassage doit donner prochainement des résultats notoirement meilleurs.

CHANTIER I2 b.- Repassage de tailings et d'anciens déblais avec un léger cube de terre en place. Teneur sans changement, intéressante s'il était possible de faire du cube. Le bed-rock dépourvu de pente en constitue l'obstacle.

CHANTIER I3.- Avancement en direction de la zone des chantiers 12 & I2 b. Repassage de tailings comportant de très nombreux débris de "carrière", un tiers au moins du cube traité. Teneur sans changement mais où il va être possible d'augmenter le cube étant donné l'allure du bed-rock qui va se monter favorable pour un temps.

L'insuffisance d'eau ne permet toujours pas la marche d'un troisième chantier.

MAIN D'OEUVRE.- Rien à signaler à ce point de vue. Etat sanitaire bon dans l'ensemble.

BOEUF-MORT, le 10 Avril 1945

COMPTE RENDU DES TRAVAUX D'EXPLOITATIONS & DIVERS
EFFECTUES EN FEVRIER 1945CHANTIERS DE "BOEUF-MORT."

Chantier II.- Reprise de ce chantier au début du mois. Même allure de la couche. Teneur légèrement en baisse qui vient en partie du lavage défectueux dû à l'insuffisance d'eau.

CHANTIER I2.- Repassage de tailings; pas de parties en place dans le cube ~~xxxxxxx~~ traité.

CHANTIER I2 b.- Travaux d'abaissement du bed-rock pour reprise de ce chantier en Mars.

CHANTIER I3.- Chantier installé versant des "Inffimes" en partant du flat de cette crique, situé à la hauteur des chantiers I2 & I2 b en vue de reprendre tous les anciens travaux de bricoleurs du flanc "Est". Le cube traité ne constitue que des tailings dont le repassage se montre assez difficile étant donné l'énorme quantité de roches à manipuler. La teneur récupérée pour le premier clean-up est légèrement supérieure au gr. teneur intéressante pour des tailings s'il était possible de faire du cube.

Les pluies du début du mois laissaient supposer la reprise normale de trois chantiers à B.M. c'est pourquoi le chantier II a été remis en marche mais la sécheresse qui se fait à nouveau sentir depuis une quinzaine de jours amena difficultés et ratards dans l'avancement des travaux. Le dernier clean-up comptant pour le mois ne s'est en effet opéré que le 13 Mars.

Il ne faudra pas compter sur plus de deux chantiers pour le moment et il sera maintenu en activité les mieux payants.

MAIN D'OEUVRE.- Au point de vue sanitaire, rien à signaler. En ce qui concerne l'élément pénal, la mesure tendant à l'installation d'une cuisine collective a été suspendue, à la suite de la visite du S/Dr. de l'A.P. A signaler la vente au comptant par la cantine à l'équipe de transportés de B.M. de 2.063 frs/ de marchandises. Les condamnés ont parait-il le droit de posséder de l'argent à présent, ils ont donc été autorisés à acheter chez nous ce qu'ils ne pouvaient pas se procurer avec leur gratification seule et que leur fournissaient précédemment et à des prix dérisoires, les commerçants de Citron. C'est une récupération qui n'est pas négligeable.

D'autre part les équipes de "Tablon" et quelques isolés ont versé pendant le mois 132 grs. pour marchandises fournies par la Cantine, ceci à la suite des dispositions qui ont été prises avec ces orpailleurs et dont je vous ai entretenu dans un de mes précédents compte-rendu. Ces équipes s'acquittent régulièrement et les quelques retards que j'ai enregistrés sont tout à fait insignifiants. Il va de soi qu'il serait possible de faire mieux si nous pouvions fournir toutes les marchandises qui nous sont demandées.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX D'EXPLOITATION & DIVERS
EFFECTUES EN JANVIER 1945CHANTIERS DE "BOEUF-MORT.-

CHANTIERS I2 & I2 B.- Pour les deux chantiers, mêmes travaux de repassage comportant de rares flots de terre en place. Toujours même allure du bed-rock qui manque totalement de pente dans la partie centrale du plateau où se trouvent les chantiers. Cette situation oblige après chaque clean-up à des travaux d'abaissement du bed-rock qui amènent petit à petit le niveau des sluices au niveau du marécage Ouest.

D'autre part toujours insuffisance d'eau qui oblige encore à cette époque à s'en tenir à deux chantiers.

Ce sont ces deux causes qui à B.M. font qu'il est impossible de faire du gros cube et particulièrement de traiter rapidement les zones déjà travaillées par les brâcoleurs. Ainsi qu'il a déjà été signalé, la captage des "Infirmes au moyen d'une moto-pompe permettrait le fonctionnement d'un chantier durant toute l'année et de deux ou trois pendant la saison des fortes pluies ce qui avec ceux alimentés par nos batardeaux nous amènerait tout de même à plus que doubler la myenne du cube traité qui est vraiment trop basse (moins de 700 m³ mensuels en 1944).

Evidemment ceci suppose du matériel une augmentation personnel, du carburant des ravitaillements réguliers qui sont autant de questions, à coup sûr difficilement résolubles à l'heure actuelle.

En dehors de "Boeuf-Mort" proprement dit, les deux zones de "Beaurivage" et de "Tablon" offrent un intérêt certain quant à la possibilité de faire l'or; il n'y a que la question de main d'oeuvre et chefs d'équipes qui se pose.

MAIN D'OEUVRE PENALE.- Rien à signaler au point de vue travail et régularité sur les chantiers; l'équipe actuelle est ~~xxx~~ bonne et son rendement pourrait être accru s'il n'y avait pas toujours insuffisance d'eau. Malheureusement les nouvelles dispositions exigées par la Directeur tendant à l'établissement d'une cuisine collective sous prétexte d'hygiène et de discipline entraîneront si la mesure n'est pas rapportée à toutes les complications possibles pouvant aller jusqu'au retrait pur et simple de notre cession. Pour des raisons qui sont justes et qu'il est facile de comprendre, les condamnés ne veulent rien entendre de cette nouvelle mesure qui si elle était appliquée les priverait tout simplement du produit de leurs jardins, de leurs poulaillers et aussi des marchandises de la cantine qu'ils ne consentiraient jamais à mettre en commun. Au point de vue sanitaire, trop rien à signaler ~~xxx~~ à part les quelques cas de fièvre qu'on enregistre de temps à autre.

MAIN D'OEUVRE CIVILE.- Vous connaissez ses revendications. En ce qui me concerne, je ne puis rien faire que de leur demander de patienter.

BOEUF-MORT, le 9 Février 1945

1194-9-4-

Veine principale

Puissance moyenne 2 mètres 50

Petite veine

Puissance moyenne 0,50

Blocs de Quartz
extraits de
la tranchée I.



Sluice qui avait
été installé
pour le lavage
des terres.



Ces détails se rapportent à tranchée n°1